



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รอบ ๒ เดือน ( ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จาก นายสมพร ลาขุนทด ถึง นางนางพรชนก รมกลาง หมู่ที่ ๙	๒๓๗,๑๐๐	กองช่าง	✓				๒๒๖,๕๐๐.๐๐	๑๐,๖๐๐.๐๐
๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากนางทวย มุ่งอ้อมกลาง ถึงถนน คสล.บ้านโนนกระถิน (หมู่ที่ ๖)	๑๓๗,๑๐๐	กองช่าง	✓				๑๓๑,๐๐๐.๐๐	๖,๑๐๐.๐๐
๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากประปาหมู่บ้าน เข้ม บ้านหนองเครือชุด ต.ลำคองหงษ์ (หมู่ที่ ๑)	๔๘๕,๒๐๐	กองช่าง	✓				๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๑,๒๐๐.๐๐

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๔	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากสะพานหนองพลอง ถึง ลำห้วยอีสาบเขี้ยวฝั่งตะวันออก (หมู่ที่ ๖)	๔๒๕,๖๐๐	กองช่าง	✓				๔๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐
๕	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากนางามละมุด มุ่งสู่กลาง ถึงนางามน้อย เจียวค่างพลุ (หมู่ที่ ๓ )	๔๓๗,๕๐๐	กองช่าง	✓				๔๓๗,๕๐๐.๐๐	๑๘,๓๐๐.๐๐
๖	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากนางามสอง โนนกลาง ถึงนางามวิจิตร มุ่งฝอยกลาง (หมู่ที่ ๑๔)	๑๕๗,๕๐๐	กองช่าง	✓				๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐
๗	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากนางามยถิล สิ้นสันท้ายะ ถึงที่สาธารณะบ้านหนองพลอง (หมู่ที่ ๑๒)	๔๙๘,๖๐๐	กองช่าง	✓				๔๗๖,๕๐๐.๐๐	๒๒,๑๐๐.๐๐

(๑) แผนงานอนุรักษ์สภาพกรรมและกรรมโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๘	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากถนนนายทา หวังไธกลาง ถึงนา นางประทวน ปานนอก (หมู่ที่ ๖)	๘๔,๗๐๐	กองช่าง	✓				๘๑,๒๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
๙	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากถนนนายสมาน เจ็ดกลาง ถึงถนนางหวาง มุ่งไธกลาง (หมู่ที่ ๑๓)	๗๒,๕๐๐	กองช่าง	✓				๖๙,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากบ้านนายจิ้ง สุวรรณกลาง ถึงบ้านนางหลั่น มุ่งรายกลาง (หมู่ที่ ๑๐)	๔๖๘,๒๐๐	กองช่าง	✓				๔๔๗,๕๐๐.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากบ้านนายเสนห์ พิมพ์กลาง ถึงบ้านนายแมน มุ่งไธกลาง (หมู่ที่ ๑๐)	๑๖๘,๗๐๐	กองช่าง	✓				๑๖๑,๐๐๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากฝายน้ำล้นตัวเอ็ม ถึง ฝายน้ำล้นวังพัง หมู่ที่ ๓	๔๗๔,๓๐๐	กองช่าง	✓				๔๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๑,๓๐๐.๐๐
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากหน้าโรงเรียนเกรียม โนนสำโรง ถึง ฝาย นายทา หวังไรกลาง (หมู่ที่ ๖)	๔๗๔,๓๐๐	กองช่าง	✓				๔๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๑,๓๐๐.๐๐
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนดิน ทางทิศใต้ที่สาธารณประโยชน์ จากทิศตะวันออกโรงเรียน บ้านหนองพลอง ถึงเขตติดต่อบ้าน ถนนนัท(หมู่ที่ ๔)	๑๔๘,๗๐๐	กองช่าง	✓				๑๔๖,๐๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหินคลุก จากสวน นายคุณ กกลั่นเทียะ ถึงนา นายหยวก มุ่งพูนกลาง (หมู่ที่ ๑๔)	๒๖๓,๕๐๐	กองช่าง	✓				๒๕๓,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลง หินคลุก จากนา นายสายันท์ มุ่งขอบกลาง ถึงเขตอำเภอขามสะแกแสง (หมู่ที่ ๔)	๔๙๙,๕๐๐	กองช่าง	✓				๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๐,๕๐๐.๐๐
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหินคลุก จาก บ้านนายสมหมาย อำเภอกลาง ถึงถนนที่ราชพัสดุ (หมู่ที่ ๕)	๖๔,๓๐๐	กองช่าง	✓				๖๑,๙๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพา ตนเองอย่างยั่งยืน	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด			✓		-	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนในเขตตำบลชามเฒ่า	๓๐๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการฯ	✓				๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๓	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ แก่ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ ประชาชนในเขตตำบลชามเฒ่า	๓๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการฯ	✓				๓๐,๐๐๐.๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

(๑) แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๑๐,๐๐๐.๐๐	-
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด				✓	-	๑๐,๐๐๐.๐๐

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขภัยยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด			✓		-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐



(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๕๗,๐๐๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๔,๕๙๐.๐๐	๕๑๐.๐๐
๓	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด			✓		-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๔๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐

(๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชน ในเขตตำบลขามเฒ่า	๑๐๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการฯ			✓		๑๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ	๓๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการฯ			✓		๓๐,๐๐๐	
๓	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านที่อยู่ อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลขามเฒ่า	๑๐๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการฯ			✓		๑๐๐,๐๐๐	

(๕) แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า	๑๘๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	✓			๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	
๒	โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะ ของท้าวสุรนารี	๕๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการฯ			✓		๕๐,๐๐๐	

(๕) แผนงานการศึกษาพัฒนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๓	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน	๒๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			✓		-	๒๕,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา	๒,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			✓			๒,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	✓				๓๐,๐๐๐.๐๐	-
๖	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			✓			๓๐,๐๐๐
๗	โครงการลงแขกเกี่ยวข้าวชาวประชา ร่วมใจตามรอยพ่อ	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๕๐,๐๐๐.๐๐	-
๘	โครงการวิ่งคบไฟ ๔ มุม เมือง ฉลองวันแห่งชัยชนะท่าสุรนารี	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	✓				๑๓,๘๐๐.๐๐	๖,๒๐๐.๐๐
๙	โครงการสืบสานตำนานข้าว	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๓๐,๐๐๐.๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกต้นไม้ตามพระราช เสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด			✓	-	๒๐,๐๐๐

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยตามนโยบายของรัฐ "ประเทศไทยไร้ขยะ"	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด			✓	-	๓๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด			✓		๐	๒๐,๐๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า พนักงานจ้างและประชาชนตำบลขามเฒ่า	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด			✓		๐	๒๐,๐๐๐
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขามเฒ่า ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๒๔๐,๒๗๐.๐๐	

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๔	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและ ปกป้องสถาบันเพื่ออุดหนุนอำนาจอันสูง โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและ ปกป้องสถาบัน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๒๐,๐๐๐	๐
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด			✓			๑๕,๐๐๐

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมท้องถิ่น ปลอดทุจริต	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด			✓		-	๑๕,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยี

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๔๗,๐๐๐	กองการศึกษา	✓				๓๘,๕๕๖.๐๐	๘,๔๔๔.๐๐
๒	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลขามเฒ่า	๒๒๐,๕๐๐	กองการศึกษา	✓				๒๑๘,๖๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐
๓	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๒,๑๘๗,๐๐๐	กองการศึกษา	✓				๒,๑๘๗,๐๐๐	๐
๔	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล ขามเฒ่า	๘๐๒,๓๐๐	กองการศึกษา	✓				๘๐๒,๓๐๐	๐

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๕,๐๙๘,๐๐๐	๑๗	-	-	๔,๘๘๙,๕๐๐.๐๐	๑๙๘,๖๐๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ	๓	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	-	๑	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๑๙	๑,๒๒๒,๐๐๐.๐๐	๙	-	๑๐	๔๒๔,๙๗๐.๐๐	๗๙๗,๐๓๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนามาตรพยาบาลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	-	๒	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๖	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๒	-	๔	๒๖๐,๒๗๐.๐๐	๑๒๙,๗๓๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยี	๔	๓,๒๕๖,๘๐๐.๐๐	๔	-	-	๓,๒๕๗,๔๕๖.๐๐	๙,๓๔๔.๐๐	
รวม	๕๑.๐๐	๑๐,๓๗๖,๘๐๐.๐๐	๓๔	-	๑๗	๙,๑๖๒,๐๙๖.๐๐	๑,๒๑๔,๗๐๔.๐๐	
ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๖๗	-	๓๓	๘๘	๑๒	