



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ที่ ๑ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางระบายน้ำและสะพาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลังดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากนายสมพร ลำขุนทด ถึง นางนางพรชนก ร่มกลาง หมู่ที่ ๙	๒๓๗,๑๐๐	๒๒๖,๕๐๐	๑๒/๑๒/๒๕๖๖	๑๒/๑/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากนางพวย มุ่งอ้อมกลาง ถึงถนน คลส.บ้านโนนกระถิ่น (หมู่ที่ ๖)	๑๓๗,๑๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๒๒/๑๑/๒๕๖๖	๑๕/๑๒/๒๕๖๖	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากประปาหมู่บ้าน เชื่อม บ้านหนองเคือชุด ต.ลำคองหงษ์ (หมู่ที่ ๑)	๔๘๕,๒๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๘/๑๑/๒๕๖๖	๑๕/๑๒/๒๕๖๖	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลังดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากสะพานของพลอง ถึง ลำห้วยอีสานเขียวฝั่งตะวันออก (หมู่ที่ ๖)	๔๒๕,๖๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๘/๑๑/๒๕๖๖	๑๕/๑๒/๒๕๖๖	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๕	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากนางละมุด มุ่งภูกลาง ถึงนางน้อย เจียวค่างพดู (หมู่ที่ ๓)	๔๓๗,๘๐๐	๔๑๘,๕๐๐	๒๒/๑๑/๒๕๖๖	๑๕/๑๒/๒๕๖๖	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๖	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากนางสอ้ง โนนกลาง ถึงนางาจิตร มุ่งฝอยกลาง (หมู่ที่ ๑๔)	๑๕๗,๕๐๐	๑๕๑,๐๐๐	๑๒/๑๒/๒๕๖๖	๒๐/๑/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๗	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากนายถวิล สิ้นสันเทียมะ ถึงที่สาธารณะบ้านหนองพลอง (หมู่ที่ ๑๒)	๔๙๘,๖๐๐	๔๗๖,๕๐๐	๘/๑๒/๒๕๖๖	๒๐/๑/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลังดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากถนนยาทา หวังไธกลาง ถึงนา นางประทวน ปานนอก (หมู่ที่ ๖)	๘๔,๗๐๐	๘๑,๒๐๐	๒๒/๑๑/๒๕๖๖	๒๐/๑๒/๒๕๖๖	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๙	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากถนนายสมาน เจ็ดกลาง ถึงนางนางหวาง มุ่งไธกลาง (หมู่ที่ ๑๓)	๗๒,๙๐๐	๒๖,๕๐๐	๘/๑๒/๒๕๖๖	๑๕/๑/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากบ้านนายจิ้ง สุวรรณกลาง ถึงบ้านนางหลั่น มุ่งรายกลาง (หมู่ที่ ๑๐)	๔๖๘,๒๐๐	๔๔๗,๕๐๐	๒๒/๑๑/๒๕๖๖	๙/๑๒/๒๕๖๖	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากบ้านนายแสนท์ พิมพ์กลาง ถึงบ้านนายแมน มุ่งอ้อมกลาง (หมู่ที่ ๑๐)	๑๖๘,๗๐๐	๑๖๑,๐๐๐	๒๒/๑๑/๒๕๖๖	๑๖/๑๒/๒๕๖๖	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลังดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากฝายน้ำล้นตัวเอ็ม ถึง ฝายน้ำล้นวังพัง หมู่ที่ ๓	๔๗๔,๓๐๐	๔๕๓,๐๐๐	๘/๑๒/๒๕๖๖	๑๕/๑/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากหน้าโรงเรียนเกรียม โนนสำโรง ถึงนา นายทา หวังไธกลาง (หมู่ที่ ๖)	๔๗๔,๓๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๑๙/๓/๒๕๖๗	๒๐/๘/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนดิน ทางทิศใต้ที่สาธารณะประโยชน์ จากทิศตะวันออกโรงเรียน บ้านหนองพลอง ถึงเขตติดต่อ บ้านถนนหัก(หมู่ที่ ๔)	๑๔๘,๗๐๐	๑๔๖,๐๐๐	๘/๑๒/๒๕๖๖	๘/๑/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลังดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหินคลุก จากสวน นายคุณ กกลั่นเทียะ ถึงนา นายหยวก มุ่งพูนกลาง (หมู่ที่ ๑๔)	๒๖๓,๕๐๐	๒๕๓,๕๐๐	๑๒/๑๒/๒๕๖๖	๑๕/๑/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อม ลงหินคลุก จากนา นายสถานีห์ มุ่งขอบกลาง ถึงเขตอำเภอขามสะแกแสง (หมู่ที่ ๔)	๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๒๕/๑๒/๒๕๖๖	๓๐/๑/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหินคลุก จาก บ้านนายสมหมาย อ่ากลาง ถึงถนนที่ราชพัสดุ (หมู่ที่ ๕)	๖๔,๓๐๐	๖๑,๙๐๐	๑๒/๑๒/๒๕๖๖	๒๑/๑/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
รวม ๑๗ โครงการ		๕,๐๙๘,๐๐๐	๔,๖๔๐,๑๐๐			๑๗					

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลังดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพา ตนเองอย่างยั่งยืน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓/๘/๒๕๖๗	๓/๘/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองสวัสดิฯ
๒	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนในเขตตำบลขามเฒ่า	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑๕/๖/๒๕๖๗	๑๘/๖/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองสวัสดิฯ
๓	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ แก่ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ ประชาชนในเขตตำบลขามเฒ่า	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๖/๙/๒๕๖๗	๖/๙/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองสวัสดิฯ
รวม		๓๓๖,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐			๓					

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

(๑) แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ข้อเสนอนะ	ปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลังดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๓๐/๑๒/๑๙๖๖	๑๐/๑/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักงาน รับผิดชอบ
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐/๔/๒๕๖๗	๒๐/๔/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักงาน รับผิดชอบ
รวม ๒ โครงการ		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			๒					สำนักงาน รับผิดชอบ

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ข้อเสนอนะ	ปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลังดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐/๕/๒๕๖๗	๑๕/๐๕/๒๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	สวัสดิการฯ
รวม ๑ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			๑					

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลังดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕/๘/๒๕๖๗	๓๐/๘/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๕,๐๐๐	๓,๓๐๐	๒/๒/๒๕๖๗	๑๐/๒/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๓	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		๓๐/๘/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๕๐๐๐๐	๑๐/๓/๒๕๖๗	๓๐/๓/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
รวมโครงการ		๔๕๕,๐๐๐	๔๕๓,๓๐๐			๔					

(๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลังดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชน ในเขตตำบลขามเฒ่า	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๖/๙/๒๕๖๗	๑๕/๙/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	สวัสดิการฯ
๒	โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๙/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	สวัสดิการฯ
๓	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านที่อยู่ อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลขามเฒ่า	๑๐๐,๐๐๐	๐					✓	ไม่มี	มีการยก เล็ก โครงการ	สวัสดิการฯ
รวม๓โครงการ		๒๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐			๒					

(๔) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลังดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๘/๑๒/๒๕๖๖	๑๕/๑๒/๒๕๖๖	✓			ไม่มี		ศึกษาฯ
๒	โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะ ของท้าวสุรนารี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๓/๓/๒๕๖๖	๒๓/๓/๒๕๖๖	✓			ไม่มี		ศึกษาฯ
	รวมโครงการ	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐			๒					

(๕) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลังดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน	๒๕,๐๐๐						✓	ไม่มี	ไม่มี	ศึกษาฯ
๒	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา	๒,๐๐๐	-					✓	ไม่มี	ไม่มี	ศึกษาฯ
๓	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑/๑๑/๒๕๖๖	๑๕/๑๑/๒๕๖๖	✓			ไม่มี	ไม่มี	ศึกษาฯ
๔	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๑/๔/๒๕๖๗	๑๘/๔/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	ศึกษาฯ
๕	โครงการลงแขกเกี่ยวข้าวชาวประชา ร่วมใจตามรอยพ่อ	๓๐,๐๐๐	-					✓	ไม่มี	ไม่มี	ศึกษาฯ
๖	โครงการวิ่งคบไฟ ๔ มุม เมือง ฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๓/๓/๒๕๖๗	๒๔/๓/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	ศึกษาฯ
๗	โครงการสืบสานตำนานข้าว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๒/๑๒/๒๕๖๖	๒๑/๑๒/๒๕๖๖	✓			ไม่มี	ไม่มี	ศึกษาฯ
รวมโครงการ		๓๙๗,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐			๔		๓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลังดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกต้นไม้ตามพระราช เสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๒๖/๗/๒๕๖๗	๒๗/๗/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักงาน รับผิดชอบ
รวมโครงการ		๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐			๑					

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลังดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยตามนโยบายของรัฐ "ประเทศไทยไร้ขยะ"	๓๐,๐๐๐	๐					✓	ไม่มี	ไม่มี	สำนักงาน รับผิดชอบ
รวมโครงการ		๓๐,๐๐๐	๐					๑			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลังดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑/๙/๒๕๖๗	๓๐/๙/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนังงันจ้างและประชาชนตำบลขามเฒ่า	๒๐,๐๐๐	๐					✓	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนังงัน ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๕/๓/๒๕๖๗	๑๘/๓/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยี

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลังดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๕๗,๖๐๐	๕๗,๖๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๙/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	ศึกษาฯ
๒	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ	๒๒๐,๕๐๐	๒๒๐,๕๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๙/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	ศึกษาฯ
๓	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๒,๑๘๗,๐๐๐	๒,๑๘๗,๐๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๙/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	ศึกษาฯ
๔	การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมแพ	๘๐๒,๓๐๐	๘๐๒,๓๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๙/๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	ศึกษาฯ
รวม ๔ โครงการ						๔					
				๓,๒๖๗,๔๐๐		๓,๒๖๗,๔๐๐					

ปัญหาอุปสรรค

-ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มีข้อเสนอแนะและไม่พบปัญหาและอุปสรรค